

**UCHWAŁA NR CXXXVII/398/2021
ZARZĄDU POWIATU W SIEDLCACH**

z dnia 22 grudnia 2021 r.

w sprawie umorzenia naliczonej kary umownej Wykonawcy zadania inwestycyjnego

Na podstawie art. 9 pkt.3 i art. 55 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U.2021.1363 t.j. ze zm.) oraz na podstawie § 4 i § 8 ust. 1 pkt. 1a Uchwały Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 28 października 2016 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad, sposobu i trybu udzielania ulg w spłacie należności pieniężnych mających charakter cywilnoprawny, przypadających Powiatowi Siedleckiemu oraz jego jednostkom podległym Zarząd Powiatu w Siedlcach uchwała, co następuje:

§ 1. Na wniosek dłużnika: Wykonawcy „BRUK-BUD Piotr Zdrojewski”, Laskowizna 64, 05-326 Poświętne, Zarząd Powiatu w Siedlcach **umarza** w całości naliczoną w wysokości 12 177,68 złotych karę umowną za przekroczenie umownego terminu wykonania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole Nowe – Ostrówek” realizowanego na podstawie umowy nr D.273.51 2021 z dnia 26 maja 2021 roku i aneksu nr 1.2021 z dnia 8 września 2021 roku

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Staroście Siedleckiemu.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Starosta

Karol Tchórzewski

Uzasadnienie

Wykonawca "BRUK-BUD Piotr Zdrojewski" złożył wniosek o umorzenie naliczonych kar umownych za przekroczenie umownego terminu wykonania zadania pn. „Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej nr 3610W na odcinku Opole Nowe – Ostrówek” realizowanego na podstawie umowy nr D.273.51.2021 z dnia 26 maja 2021 roku i aneksu nr 1.2021 z dnia 8 września 2021 roku, powołując się na pandemię COVID – 19 i trudnościami z nią związanymi, m in. opóźnienia w dostawach materiałów budowlanych mimo zawartych wcześniej umów z hurtownikami oraz na trudne warunki atmosferyczne.

Po przeanalizowaniu sprawy Zarząd Powiatu w Siedlcach uznał, że zaistniałe okoliczności miały miejsce i zarówno trudna sytuacja epidemiologiczna w całym kraju jak i warunki atmosferyczne miały wpływ na niewykonanie umowy w terminie. Wobec powyższego zasadne jest umorzenie Dłużnikowi kar umownych z tytułu opóźnienia w realizacji umowy w całości, albowiem przyczyny w wykonaniu umowy po terminie miały charakter obiektywny, niezależny od Wykonawcy.